



Municipalidad Metropolitana
de Lima

INVERMET FONDO METROPOLITANO
DE INVERSIONES

RESOLUCIÓN N° 016 -2014-INVERMET-SGP

Lima, 11 MAR 2014

VISTOS:

El Informe N° 046-2014-INVERMET/SGP-JUCO del Coordinador de Obras y el Informe N° 018-2014-INVERMET/SGP-JUCO-FDRC del Ingeniero Especialista de la Coordinación de Obra, ambos de 07 de marzo de 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley N° 22830, se creó el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, que tiene como objeto proporcionar los recursos para el financiamiento del programa de inversiones y obras urbanas del Concejo Municipal Provincial de Lima y de sus Concejos Distritales de conformidad con los requisitos y modalidades que precisa el presente Decreto Ley y que establezca su Reglamento;

Que, por Ley N° 26616 de 06 de junio de 1996, se faculta a la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana, para que en un plazo de 90 días contados a partir de la vigencia de la presente ley y mediante Acuerdo de Concejo, apruebe el Reglamento del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), adecuando su régimen administrativo y financiero a las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones legales vigentes;


Que, por Acuerdo de Concejo N° 083 de 03 de setiembre de 1996, se aprueba el Reglamento del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, en cuyo artículo 20° literal b) se señala que el Secretario General Permanente conducirá la marcha administrativa, económica y financiera del INVERMET;

Que, con fecha 29 de abril de 2013, se suscribió el Contrato de Obra N° 007-2013-INVERMET-OBRA, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y la Empresa B&C CONTRATISTAS GENERALES S.A., para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de Taludes Y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo del UCV 214 Ampliación de Huaycan, Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima";

Que, con fecha 27 de mayo de 2013, se suscribió el Contrato de Supervisión N° 009-2013-INVERMET-SUPERVISIÓN, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y la Sra. Mirtha Soledad Huachín Soto, para la supervisión de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de Taludes Y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo del UCV 214 Ampliación de Huaycan, Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima";

Que, mediante Carta s/n de 13 de diciembre de 2013, el Contratista de la obra antes citada, remite la Liquidación Final de Obra, la misma que fuera observada por la Coordinación de Obras y comunicada mediante Carta N° 026-2014-INVERMET-SGP-JUCO de 13 de enero de 2014, siendo reformulada por el Contratista mediante Carta s/n de 25 de febrero de 2014;

Que, mediante documento de visto, el Coordinador de Obras informa que la Liquidación del Contrato de Obra, ha sido revisada y aprobada por su Despacho, solicitando la emisión del acto resolutorio para la aprobación correspondiente;





Municipalidad Metropolitana
de Lima

INVERMET | FONDO METROPOLITANO
DE INVERSIONES

Que, el artículo 42° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 en concordancia con el artículo 211° de su Reglamento, disponen que, tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, el contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que será elaborada y presentada a la Entidad por el contratista, según los plazos y requisitos señalados en el Reglamento, debiendo aquella pronunciarse en un plazo máximo fijado también en el Reglamento bajo responsabilidad del funcionario correspondiente, y de no emitirse resolución o acuerdo debidamente fundamentado en el plazo antes señalado, la liquidación presentada por el contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos legales;

Con el visado de la Coordinación de Obras, la Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 y Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 184-2008-EF y las facultades conferidas por el Reglamento del Decreto Ley N° 22830 norma de creación del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET aprobado por Acuerdo de Concejo N° 083 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Liquidación Final de Obra correspondiente al Contrato de Obra N° 007-2013-INVERMET-OBRA, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y la Empresa B&C CONTRATISTAS GENERALES S.A., para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de Taludes Y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo del UCV 214 Ampliación de Huaycan, Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima", conforme al detalle del anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina de Administración y Finanzas, realizar los trámites correspondientes con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución al Contratista Empresa B&C CONTRATISTAS GENERALES S.A., a la Supervisión de Obra Sra. Mirtha Soledad Huachín Soto, a la Coordinación de Obras y a la Oficina de Administración y Finanzas.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia Estándar del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET.

Regístrese y Comuníquese

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
DAVID PALACIOS VALVERDE
SECRETARIO GENERAL PERMANENTE



LIQUIDACION DE LA OBRA

OBRA: : "Mejoramiento de los Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo de la UCV 214
Ampliación de Huaycan Distrito de Ate, Provincia de Lima"

PROCESO : A.D.S. N° 003-2013-INVERMET-OBRAS/ENCARGO

CONTRATISTA: : B&C Contratistas Generales S.A.

REP. LEGAL : Elías Aurelio Estrada Rojas.

ENTIDAD : INVERMET (FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES)

FECHA : Marzo 2014

| | | | |
|--------------|--|----------------|-----------------------|
| 1.1.0 | AUTORIZADO | | |
| 1.1.1 | Contrato Principal | S/. 474,219.21 | |
| | Adicional N° 01 | S/. 23,014.27 | |
| | Deductivo Vinculante N° 01 | S/. -17,433.19 | |
| | Adicional N° 02 | S/. 2,720.19 | |
| | Deductivo Vinculante N° 02 | S/. -416.10 | |
| | Reducción de Obra N° 01 | S/. -2,852.69 | |
| 1.1.2 | Reajuste Netos | | |
| | Contrato Principal | 11,806.40 | |
| 1.1.3 | Mayores Gastos Generales | 7,066.77 | S/. 498,124.86 |
| 1.1.4 | I.G.V. (18%) | | S/. 89,662.47 |
| | | | S/. 587,787.33 |
| 1.2.0 | OTROS | | |
| 1.2.1 | Intereses demora en pagos | 0.00 | |
| 1.2.2 | Costo Adicional demora en pago de anticipo | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3 | I.G.V. (18%) | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| 1.3.0 | PAGADO | | |
| 1.3.1 | Contrato Principal | S/. 452,511.34 | |
| | Adicional N° 01 | S/. 23,014.27 | |
| | Adicional N° 02 | S/. 2,720.19 | |
| 1.3.2 | Reajuste Netos del Contrato | S/. 0.00 | |
| 1.3.3 | Mayores Gastos Generales | S/. 0.00 | S/. 478,245.80 |
| 1.3.4 | I.G.V. | | S/. 86,084.26 |
| | | | S/. 564,330.06 |
| | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | S/. 23,457.27 |
| | ADELANTOS (sin IGV) | | |
| 2.1.0 | CONCEDIDOS | | |
| 2.1.1 | Efectivo | S/. 94,843.85 | |
| 2.1.2 | Materiales | S/. 189,687.69 | S/. 284,531.54 |
| 2.1.3 | I.G.V. | | S/. 51,215.68 |
| | | | S/. 335,747.21 |
| 2.2.0 | AMORTIZADOS | | |
| 2.2.1 | Efectivo | S/. 94,843.85 | |
| 2.2.2 | Materiales | S/. 194,026.68 | S/. 288,870.53 |
| 2.1.3 | I.G.V. | | S/. 51,996.70 |
| | | | S/. 340,867.22 |
| | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | S/. 5,120.01 |
| | MULTA POR ATRASO DE OBRA | | |
| 5.1.0 | AUTORIZADA | S/. 0.00 | |
| 5.2.0 | DESCONTADA | S/. 0.00 | |
| | SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA | | S/. 0.00 |



LIQUIDACION DE LA OBRA

OBRA: : "Mejoramiento de los Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo de la UCV 214
Ampliación de Huaycan Distrito de Ate, Provincia de Lima"

PROCESO : A.D.S. N° 003-2013-INVERMET-OBRAS/ENCARGO

CONTRATISTA : B&C Contratistas Generales S.A.

REP. LEGAL : Elías Aurelio Estrada Rojas

ENTIDAD : INVERMET (FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES)

FECHA : Marzo 2014

RESUMEN DE SALDOS

| Ítem | Concepto | A cargo del Contratista | A favor del Contratista |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Efectivo | Efectivo |
| I | AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo | | 23,457.28 |
| II | ADELANTOS | 0.00 | 5,120.01 |
| III | FONDO DE GARANTIA | 0.00 | 58,994.52 |
| IV | LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA | 0.00 | 0.00 |
| V | MULTA ATRASO DE OBRA | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SI. | | 0.00 | 87,571.81 |

| SALDO DEL CONTRATISTA | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------|
| | - En Efectivo a CARGO | SI. | 0.00 |
| | - En Efectivo a FAVOR | SI. | 87,571.81 |
| | TOTAL SI. | | 87,571.81 |
| | - En Efectivo Neto | SI. | 0.00 |
| | - En I.G.V. a FAVOR | SI. | 87,571.81 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: | | | SI. 87,571.81 |



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

[Signature]
FERNANDO DEL RÍO CONTRINA
Ingeniero Especialista
COORDINACIÓN DE OBRAS