

RESOLUCION N° -2021-INVERMET-GP

Lima, 05 de octubre de 2021

VISTOS

Los Informes N° 000112-2021-INVERMET-GP-BFH y N° 000117-2021-INVERMET-GP-BFH de la Especialista de la Gerencia de Proyectos; los Memorandos N° 001528-2021-INVERMET-GP y N° 001465-2021-INVERMET-GP del Gerente de Proyectos; el Memorando N° 000463-2021-INVERMET-OAJ y el Informe N° 000028-2021-INVERMET-OAJ-ASP de la Oficina de Asesoría Jurídica; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO

Que, mediante Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación de INVERMET, se crea el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, y de acuerdo con el artículo 18 de su Reglamento, aprobado por Ordenanza N° 2315-2021, son funciones del Gerente General conducir la marcha administrativa, económica y financiera del INVERMET;

Que, conforme al artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del INVERMET, aprobado por Ordenanza N° 2315-2021, constituye funciones del Gerente General, entre otras, ejercer en su calidad de máxima autoridad administrativa, las actividades para planear, organizar, supervisar, conducir, coordinar y controlar la marcha administrativa, económica y financiera de la Entidad;

Que, en el artículo 5, literal q) de la Resolución N° 084-2020-INVERMET-SGP de fecha 23 de diciembre de 2020 se delegó al Gerente de Proyectos la facultad de aprobar las liquidaciones de los contratos de supervisión y ejecución de obras;

Que, el 25 de agosto de 2020 se suscribió el Contrato N° 008-2020-INVERMET entre el INVERMET y el CONSORCIO SANTA ROSA cuyo objeto es la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios recreativos del parque Gonzales Olaechea del distrito de Lima provincia de Lima departamento de Lima con CUI 2456295” por un monto de S/ 3'672,528.87 (Tres Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil Quinientos Veintiocho con 87/100 Soles), y con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario;

Que, esta Gerencia, mediante Informe N° 000112-2021-INVERMET-GP-BFH, emitido por la Especialista de esta Gerencia, elaboró la liquidación del Contrato N° 008-2020-INVERMET, concluyó que corresponde: (i) un saldo inicial a favor de CONSORCIO SANTA ROSA de S/ 25,955.13 (Veinticinco Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 13/100 Soles), (ii) aplicar una penalidad de S/ 9,452.65 (Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 65/100 Soles), (iii) finalmente, luego de aplicar la penalidad queda un saldo final a favor del Contratista por S/ 16,502.48 (Dieciséis Mil Quinientos Dos con 48/100 Soles) y (iv) la devolución a la Contratista de la Carta Fianza N° 3002020014810-2 emitida por Avla Perú Compañía de Seguros S.A. por S/

367,253.00 (Trescientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Tres con 00/100 Soles) por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato;

Que, por su parte la Oficina de Administración y Finanzas, por medio de su Coordinador de Contabilidad y responsable de los procesos técnicos de contabilidad del INVERMET, ha procedido a remitir a esta Gerencia, mediante Proveído N° 004049-2021-INVERMET-OAF-CON de fecha 16 de junio de 2021, el reporte contable brindando su conformidad a la parte financiera de la liquidación final del Contrato N° 008-2020-INVERMET, conforme al numeral 7.3.7 de la Directiva N° 004-2014-INVERMET-SGP, denominada "Procedimiento para la Recepción de Obras, Liquidación de Contratos de Obra y Consultoría de Obra-Supervisión", aprobada por Resolución N° 173-2014-INVERMET-SGP;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante documentos del Visto concluye que resulta legalmente viable emitir el acto resolutivo que apruebe la Liquidación del Contrato N° 008-2020-INVERMET;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación del INVERMET; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del INVERMET, aprobado por la Resolución N° 009-2011-CD; el Reglamento del INVERMET, aprobado por la Ordenanza N° 2315-2021; la Directiva N° 004-2014-INVERMET-SGP, denominada "Procedimiento para la Recepción de Obras, Liquidación de Contratos de Obra y Consultoría de Obra-Supervisión", aprobada por Resolución N° 173-2014-INVERMET-SGP; y la Resolución N° 084-2020-INVERMET-SGP;

Con el visto de la Oficina de Administración y Finanzas, y de la Oficina de Asesoría Jurídica, en el ámbito de sus respectivas competencias; y,

SE RESUELVE

Artículo 1.- Aprobación de Liquidación del Contrato N° 008-2020-INVERMET

1.1 Aprobar la Liquidación del Contrato N° 008-2020-INVERMET, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios recreativos del parque Gonzales Olaechea del distrito de Lima provincia de Lima departamento de Lima con CUI 2456295" conforme al detalle siguiente:

- a) Costo final de la ejecución de obra de S/ 3'834,928.80 (Tres Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Veintiocho con 80/100 Soles).
- b) Saldo a favor del CONSORCIO SANTA ROSA de S/ 25,955.13 (Veinticinco Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 13/100 Soles).
- c) Aplicar una penalidad de S/ 9,452.65 (Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 65/100 Soles).
- d) Luego de aplicar la penalidad, saldo final a favor del CONSORCIO SANTA ROSA de S/ 16,502.48 (Dieciséis Mil Quinientos Dos con 48/100 Soles).

1.2 Precisar que el detalle de la presente liquidación consta en el Anexo denominado “Liquidación del Contrato de obra”, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.-Notificación

Notificar copia de la presente Resolución a la Oficina de Administración y Finanzas para que actúe en el marco de sus competencias, y el CONSORCIO SANTA ROSA, para los fines pertinentes.

Artículo 3.- Publicación

Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del INVERMET (www.invermet.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

**HECTOR NUÑEZ DEL PRADO CASTRO
GERENTE DE GERENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE PROYECTOS**

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN

ANEXO DE LIQUIDACIÓN **LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA**

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| OBRA: | "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE GONZALES OLAECHEA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" | | |
| AS N°: | N° 008 -2020-INVERMET | | |
| PROPIETARIO: | INVERMET | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ROSA | | |
| SUPERVISOR: | ARQ. MANUEL MUÑOZ IDROGO | | |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL: | S/ 4,080,587.63 | P.R. SIN I.G.V. | S/ 3,458,125.11 |
| PRESUPUESTO CONTRATADO: | S/ 3,672,528.87 | P.C. SIN I.G.V. | S/ 3,112,312.60 |

| | DESCRIPCIÓN | MONTO | IGV | PARCIAL |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.0 | AUTORIZADO | | | |
| 1.1.1 | Contrato Principal | 3,112,312.60 | 560,216.27 | 3,672,528.87 |
| 1.1.2 | Reducción de Obra | -15,373.98 | -2,767.32 | -18,141.30 |
| 1.1.3 | Reajustes (Inc. Ded. Adel. Directo) | 213,726.64 | 38,470.80 | 252,197.44 |
| 1.1.4 | Deducción por Adelanto Directo | -28,738.42 | -5,172.92 | -33,911.34 |
| 1.1.5 | Deducción por Adelanto de Materiales | -31,987.18 | -5,757.69 | -37,744.88 |
| | TOTAL AUTORIZADO | 3,249,939.66 | 584,989.14 | 3,834,928.80 |
| 2.1.0 | PAGADO | | | |
| 2.1.1 | Contrato Principal | 3,091,913.21 | 556,544.38 | 3,648,457.59 |
| 2.1.2 | Reducción de Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 | Reajustes | 136,030.58 | 24,485.50 | 160,516.08 |
| 2.1.4 | Deducción por adelanto directo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5 | Deducción por adelanto de materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6 | Adicionales de Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL PAGADO | 3,227,943.79 | 581,029.88 | 3,808,973.67 |
| | TOTAL (AUTORIZADO - PAGADO) | | | 25,955.13 |
| 3.1.0 | ADELANTOS | | | |
| 3.1.1 | CONCEDIDOS | | | |
| | Adelanto Directo | 466,846.89 | 84,032.44 | 550,879.33 |
| | Adelanto de Materiales | 778,043.79 | 140,047.88 | 918,091.67 |
| | Total Concedidos | 1,244,890.68 | 224,080.32 | 1,468,971.00 |
| 3.1.2 | AMORTIZADOS | | | |
| | Adelanto Directo | 466,846.89 | 84,032.44 | 550,879.33 |
| | Adelanto de Materiales | 778,043.80 | 140,047.88 | 918,091.68 |
| | Total Amortizados | 1,244,890.69 | 224,080.32 | 1,468,971.01 |
| | TOTAL ADELANTOS POR AMORTIZAR | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 4.1.0 | PENALIDADES | | | |
| 4.1.1 | AUTORIZADA | | | |
| | Por Mora | | | 87,591.55 |
| | Por Otras Penalidades | | | 0.00 |
| | Total Autorizada | | | 87,591.55 |
| 4.1.2 | PAGADA | | | |
| | Por Mora | | | 78,138.90 |
| | Por Otras Penalidades | | | 0.00 |
| | Total Pagada | | | 78,138.90 |
| | TOTAL PENALIDAD A PAGAR POR EL CONTRATISTA | | | 9,452.65 |
| 5.1.0 | FONDO DE GARANTÍA | | | |
| 5.1.1 | Retenida (CF de Fiel Cumplimiento, vigente hasta 05/10/2021) | | | 367,253.00 |
| 5.1.2 | Devuelta | | | 0.00 |
| | TOTAL FONDO DE GARANTÍA A DEVOLVER | | | 367,253.00 |