



FC1D6B4E-51D3-4185-AE70-15BE6C684D20

### Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	10222854
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	DE LA GUERRA DE URIOSTE JUAN PABLO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	25/11/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	28/04/2021 10:59:49 a.m.

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET	FAIRLIE TEJADA ERNESTO	DNI	09348401	01/01/2016	1, 2, 3, 4 y 5

### Comentarios (2):

### Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.  
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



FC1D6B4E-51D3-4185-AE70-15BE6C684D20

**FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**

**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p>( ) Si ( ) No (X) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p><b>SEGÚN LA GUÍA DE CEPLAN (ENTE RECTOR), SOLO FORMULAN PEI LOS PLIEGOS.</b></p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p>( ) Fase prospectiva ( ) Fase estratégica ( ) Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p>( ) Si ( ) No ( ) No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>		<p>Fecha de informe:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p>( ) Si (X) No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>		<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>-</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>-</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p>( ) Si ( ) No</p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>NO CORRESPONDE.</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p>(X) Si ( ) No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCIÓN N° 012-2019-INVERMET-CD</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>26/12/2019</p>	<p>Comentarios:</p>	

**Leyenda**

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

**Notas:**

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



FC1D6B4E-51D3-4185-AE70-15BE6C684D20

## **FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

### **Notas:**

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

### **Comentarios:**



FC1D6B4E-51D3-4185-AE70-15BE6C684D20

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
Obras por contrata	5	0	1	6	19	6	0	0	0	13515108.70	8636253.79	0	6	128405	7	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**



FC1D6B4E-51D3-4185-AE70-15BE6C684D20

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	17	17	1604234	1799361
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	102	100	7702748	8523980
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	78	95	3997486	4742109
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**



FC1D6B4E-51D3-4185-AE70-15BE6C684D20

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2242181	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE AA.HH. TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA CHACRA RÍOS, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	20/11/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL PARQUE AA.HH. TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA CHACRA RÍOS, DISTRITO DE LIMA	833020	1157974.31	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y SINCERAMIENTO DEL PRESUPUESTO INICIAL	20/03/2020	20/05/2020	INVERSIÓN	SÍ	15/11/2019	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	1	1	1	28750	28750					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	60	61641.41	11260					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	MEJORAMIENTO DE PARQUES	Porcentaje	0	100	61	964654.29	459373.39					
SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	0	93282.07	0	LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN RESULTO DESCIERTA	SE SELECCIONÓ UN INSPECTOR DE LA GERENCIA DE PROYECTOS				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2379183	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SOL DE NARANJAL, TRAMO AV. CANTA CALLAO - AV. PARAMONGA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, LIMA-LIMA	27/07/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VÍA SOL DE NARANJAL, TRAMO AV. CANTA CALLAO - AV. PARAMONGA	8261875	8261875		01/01/2018	01/08/2018	INVERSIÓN	NO	25/02/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA EN LAS PISTAS Y ADECUADA SECCION VIAL	Porcentaje	0	0	0	4737760	0			
	COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA EN LAS VEREDAS	Porcentaje	0	0	0	1326167	0			
	COMPONENTE 03: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARADERO	Porcentaje	0	0	0	282218	0			
	COMPONENTE 04: SUFICIENTE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	Porcentaje	0	0	0	585710	0			
	COMPONENTE 05: AREAS VERDES EXISTENTES EN BUEN ESTADO	Porcentaje	0	0	0	216632	0			
	ESTUDIO DE TITULO DE PROPIEDAD	Porcentaje	0	0	0	70000	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	0	174876	0			
	GASTOS EN GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	113000	0			
	INTERFERENCIA EN REDES ELECTRICAS	Porcentaje	0	0	0	333594	0			
	MONITOREO ARQUEOLOGICO	Porcentaje	0	0	0	45000	0			
	PLAN DE COMPENSACION Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO(PAC RI)	Porcentaje	0	0	0	30000	0			
SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	346918	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2379186	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE AV. PARINACOCHAS, TRAMO AV. CANADÁ - AV. GRAU - DISTRITO LA VICTORIA - LIMA-LIMA	27/07/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PARINACOCHAS, TRAMO AV. CANADÁ - AV. GRAU	19787468	19787468	02/01/2018	02/10/2018	INVERSIÓN	NO	25/02/2020	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>	
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA EN LAS PISTAS	Porcentaje	0	0	0	14354141	0				
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA EN LAS VEREDAS	Porcentaje	0	0	0	1977960	0				
	AREAS VERDES EXISTENTES EN BUEN ESTADO	Porcentaje	0	0	0	69798	0				
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	75	247800	106436.33				
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	4	136200	17000				
	INTERFERENCIA EN REDES DE AGUA Y DESAGUE	Porcentaje	0	0	0	1078362	0				
	INTERFERENCIAS EN REDES ELECTRICAS	Porcentaje	0	0	0	160801	0				
	MONITOREO ARQUEOLOGICO	Porcentaje	0	0	0	37500	0				
	SUFICIENTE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	Porcentaje	0	0	0	585708	0				
	SUFICIENTES Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARADERO	Porcentaje	0	0	0	559771	0				
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	579427	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------



2413819	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL EJE VIAL AV. EL SOL Y AV. SAN JUAN, TRAMO: AV. GUARDIA CIVIL ¿ AV. PANAMERICANA SUR DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	05/12/2018	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. EL SOL Y AV. SAN JUAN, TRAMO AV. GUARDIA CIVIL ¿ PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE CHORRILLOS	18584211	18584211		02/01/2019	02/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	25/02/2020	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	30	489058	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	326039	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	16954017	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	815097	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2413834	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL ¿ AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	07/12/2018	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL - AV. 26 DE NOVIEMBRE, EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO	38891384	38891384		02/01/2019	30/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	08/12/2020	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	0	553817	90645					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2414774	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. MANUEL PRADO - AV. PERIURBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	10/12/2018	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. MANUEL PRADO - AV. PERIURBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA - LIMA	17843831	17843831	01/03/2019	01/06/2020	INVERSIÓN	Sí	25/02/2020	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>	
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	896189	0				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	60	399560	106436.33				
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	158499	10500				
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	15764897	0				
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	65302	0				
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	559384	0				

2414791	CREACION DEL VIADUCTO LAS AMÉRICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	23/05/2018	ADECUADAS CONDICIONES DE CIRCULACIÓN VEHICULAR EN LA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, LIMA	45073659	45073659	01/07/2019	01/08/2020	INVERSIÓN	Sí	05/12/2019	05/06/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	1517385	0				
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	589764	14000				
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	3944918	0				
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	3521592	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2452157	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN PISTAS Y VEREDAS INTERNAS DEL CUADRANTE AV. ARGENTINA, AV. ALFONSO UGARTE, JR ENRIQUE MEIGGS Y JR. GARCIA VILLON LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	24/06/2019	"DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE PISTAS Y VEREDAS INTERNAS DEL CUADRANTE AV. ARGENTINA, AV. ALFONSO UGARTE, JR ENRIQUE MEIGGS Y JR. GARCIA VILLON "	6417303	6417303		02/02/2020	02/09/2020	INVERSIÓN	SÍ	04/10/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	35	206876	49272					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	103438	14000					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	5218108	0					
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	439239	0					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	41375	0					
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	201391	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	206876	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2456295	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE GONZALES OLAECHEA DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	02/08/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL PARQUE GONZALES OLAECHEA, DISTRITO DE CERCADO DE LIMA	4882931	4520539.98	ACTUALIZACIÓN DEL COSTO Y SINCERAMIENTO DEL PRESUPUESTO INICIAL	02/08/2019	02/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	04/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	34750	34750			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	70	137107.74	31660			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	39	4080587.63	2257566.81			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	39	227288.73	92160.59			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2456449	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE ARIAS SCHREIBER DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	02/08/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL PARQUE ARIAS SCHREIBER, DISTRITO DE CERCADO DE LIMA	3834733	4184710.18	ACTUALIZACIÓN DEL COSTO Y SINCERAMIENTO DEL PRESUPUESTO INICIAL	02/08/2019	02/03/2020	INVERSIÓN	NO	30/10/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	34750	34750			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	70	108016.80	27960			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	51	3776811.23	2485275.25			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	51	227364.04	85745.48			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2458146	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	16/08/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL PARQUE VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE LIMA	913447	895052.74	ACTUALIZACIÓN DEL COSTO Y SINCERAMIENTO DEL PRESUPUESTO INICIAL	02/10/2019	02/05/2020	INVERSIÓN	SÍ	26/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	12220	12220			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	80	60941.12	21500			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	94	739576.72	545422.63			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	95	0	0	LA SUPERVISIÓN FUE DECLARADA DESIERTA	SE DESIGNO INSPECTOR DE LA GERENCIA DE PROYECTOS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2458312	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE D <sub>2</sub> ONOFRIO G. BARRÓN DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	19/08/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL PARQUE D <sub>2</sub> ONOFRIO G. BARRÓN, DISTRITO DE LIMA	941631	995940.84	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y SINCERAMIENTO DEL PRESUPUESTO INICIAL	02/10/2019	02/05/2020	INVERSIÓN	SÍ	26/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	85	100	100	12220	12220			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	80	60827.09	22610			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	93	838994.32	707136.86			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	0	0	0	CONVOCATORIA DEL SUPERVISOR DE OBRA RESULTO DESCIERTO	SE DESIGNO INSPECTOR DE LA GERENCIA DE PROYECTOS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2460720	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE FELIPE SASSONE DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	13/09/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL PARQUE FELIPE SASSONE, DISTRITO DE LIMA	2578765	2533677.30	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y SINCERAMIENTO DEL PRESUPUESTO INICIAL	01/10/2019	01/09/2020	INVERSIÓN	SÍ	26/11/2019	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	50	100	100	14220	14220					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	50	10	46000	1260					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					

2460810	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE SANTA EMMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	17/09/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL PARQUE SANTA EMMA, DISTRITO DE LIMA	1559105	1760890.65	ACTUALIZACIÓN DE COSTO Y SINCERAMIENTO DEL PRESUPUESTO INICIAL	01/10/2019	01/08/2020	INVERSIÓN	SÍ	26/11/2019	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	30	100	100	28220	28220					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	50	75797.76	21005					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	46	1503923.84	1047479.42					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	46	137909.81	90577.43					

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2463382	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. INDUSTRIAL Y MARGEN IZQUIERDO DE LA CUADRA 27 Y 28 DE LA AV. ENRIQUE MEIGGS DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	01/10/2019	ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. INDUSTRIAL Y MARGEN IZQUIERDO DE LA CUADRA 27 Y 28 DE LA AV. ENRIQUE MEIGGS	7963405	7963405	01/11/2019	01/11/2020	INVERSIÓN	Sí	01/11/2019	
---------	---	------------	--	---------	---------	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	90	146791	26500			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	10	73395	7500			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	5132058	0			
	INFRAESTRUCTURA NATURAL	Porcentaje	0	0	0	37530	0			
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	2164516	0			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	36698	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	5440	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	366977	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2463814	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUADRANTE LIMITADO ENTRE LA AV. BELISARIO SOSA PELAEZ, AV. VENEZUELA, AV. TINGO MARIA Y AV. ALEJANDRO BERTELLO Y LA CALLE EMILIO GARCIA ROSELL, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	01/10/2019	ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE PISTAS Y VEREDAS DEL CUADRANTE LIMITADO ENTRE LA AV. BELISARIO SOSA PELAEZ, AV. VENEZUELA, AV. TINGO MARIA Y AV. ALEJANDRO	13635214	13635214		02/10/2019	02/07/2020	INVERSIÓN	Sí	02/10/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	70	127432	12500			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	127432	16900			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	11888602	0			
	INTANGIBLE	Porcentaje	0	0	0	854588	0			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	0	127432	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	509728	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2469590	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE URUBAMBA EN EL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	20/11/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL PARQUE URUBAMBA, DISTRITO DE LIMA	2766962	2766962		02/03/2020	28/10/2020	INVERSIÓN	Sí	08/04/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	90	74447	5500			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	50	5	43427.50	5740			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2472110	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE NORMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	11/12/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL PARQUE NORMA	2327176	2043228.34	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y SINCERAMIENTO DEL PRESUPUESTO INICIAL	03/04/2020	25/12/2020	INVERSIÓN	Sí	05/02/2020	



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	16474	16474			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	15	79476.96	11760			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2473975	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE GORRITI, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	20/12/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL PARQUE GORRITI, DISTRITO DE LIMA	2179653	2179653		05/05/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	09/06/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	90	73136	8996.20			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	260			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2475416	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CARLOS LISSON, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	30/12/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL PARQUE CARLOS LISSON	2654123	2654123		04/05/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	03/06/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	80	73267	8996.20			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	2300			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2475494	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CONTROL HENRRIOT, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	03/01/2020	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL PARQUE CONTROL HENRRIOT	2077503	2077503		04/05/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	03/04/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	90	73165	16332.40					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	25	61680.51	13740					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					

#### Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

#### Comentarios: