

EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

N°	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONDICIÓN DE OBRA	COSTO PIP VIABLE	COSTO PIP MODIFICADO	COMPONENTE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA	DEVOLUCIÓN (Según OPP)	EJECUCIÓN FINANCIERA	SALDO FINANCIERO	MONTO REFERENCIAL DE OBRA	MONTO CONTRACTUAL DE OBRA	COSTO FINAL DE OBRA (Según UCO)	LLAMADA	OBSERVACIONES	
1	264014	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AA.HH. LA CUMBRE DEL PROGRESO, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	1,032,557.00	1,022,624.25	Expediente Técnico	33,666.00	13,666.00	20,000.00	0.00					*	Se resolvió parcialmente el Contrato de Supervisión siendo el nuevo monto S/. 33,300.00. Tendrá mayores prestaciones por S/. 24,975.00, siendo aproximadamente el monto final de Supervisión por S/. 58,275.00
						Ejecución de Obra	938,175.72	0.00	894,253.10	43,922.62	911,359.90	820,223.91	931,852.01			
						Otros Gastos	4,604.00		3,472.00	1,132.00						
						Supervisión	56,111.00	0.00	16,650.00	39,461.00	55,500.00	49,950.00				
						TOTAL	1,032,556.72	13,666.00	934,375.10	84,515.62						
2	265865	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. ELIANE KARP DE TOLEDO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	2,721,527.00	2,641,275.92	Expediente Técnico	88,841.00	25,841.00	63,000.00	0.00					*	Tendrá mayores prestaciones por S/. 17,850.00.00, siendo aproximadamente el monto final de Supervisión por S/. 112,350.00
						Ejecución de Obra	2,467,807.00	21,687.08	2,323,813.93	122,305.99	2,446,119.92	2,323,813.92	2,380,542.96			
						Otros Gastos	27,156.00	10,345.00	15,750.00	1,061.00						
						Supervisión	148,068.00	43,068.00	75,600.00	29,400.00	105,000.00	94,500.00				
						TOTAL	2,731,872.00	100,941.08	2,478,163.93	152,766.99						
3	268897	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LA CALLE 20 DE JULIO (TRAMO CALLE LOS JAZMINES - PASAJE. BUENOS AIRES), EN EL PASAJE SN (TRAMO MZ U LT 3 MZ O LT 7) Y EN LA CALLE 20 JULIO (TRAMO MZ N LT 2 MZ M LT 2), DEL AA.HH. LOS JAZMINES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	1,000,854.82	1,356,247.79	Expediente Técnico	43,662.69	23,162.69	20,500.00	0.00					*	Tendrá mayores prestaciones por S/. 4,596.95, siendo aproximadamente el monto final de Supervisión por S/. 87,342.13
						Ejecución de Obra	1,555,011.38	427,066.54	1,127,944.84	0.00	1,218,632.98	1,194,260.32	1,127,944.84			
						Otros Gastos	49,810.00	32,832.00	16,883.00	95.00						
						Supervisión	109,481.08	27,666.78	78,269.20	3,545.10	85,304.31	82,745.18				
						TOTAL	1,757,965.15	510,728.01	1,243,597.04	3,640.10						
4	268668	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DEL PUEBLO JOVEN 10 DE MARZO - PASAJE 8, MZ. M Y B1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	En Proceso de Liquidación	830,219.16	619,193.69	Expediente Técnico	35,000.00	13,000.00	22,000.00	0.00					*	Se está a la espera de la Amplia. Presup. de obra por S: 24,341.40 para la aprob. de la Liq. de Obra.
						Ejecución de Obra	543,912.79	0.00	526,379.84	17,532.95	543,912.79	489,521.52	568,254.19			
						Otros Gastos	5,207.00	4,000.00	1,207.00	0.00						
						Supervisión	38,073.90	0.00	37,693.21	380.69	38,073.90	34,266.51	37,939.78			
						TOTAL	622,193.69	17,000.00	587,280.05	17,913.64						
5	277124	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. 28 DE JULIO Y EN LA CALLE 6, 4 Y EL PASAJE 7, DEL AA.HH. UNIÓN Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN - SECTOR LOS CLAVELES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Recepcionada	1,219,855.00		Expediente Técnico	53,389.00	31,889.00	21,500.00	0.00						La Obra ha tenido un Deductivo de S/. 9,214.74. Igualmente, la Supervisión ha tenido una reducción de S/. 17,266.67, siendo el nuevo monto del contrato de S/. 56,733.33.
						Ejecución de Obra	1,067,747.51	0.00	850,445.42	217,302.09	1,067,747.51	1,018,500.00	-			
						Otros Gastos	41,950.00	33,888.30	8,061.70	0.00						
						Supervisión	74,744.00	0.00	45,386.66	29,357.34	74,722.32	74,000.00				
						TOTAL	1,237,830.51	65,777.30	925,393.78	246,659.43						

* Son los costos finales de Obra y de Supervisión de acuerdo a la resolución de Liquidación Final.