

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

REPORTE DE LA SITUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERMET - OBRAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

N°	Año de Obra	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	DISTRITO	PROCESO	CONTRATISTA	VALOR REFERENCIAL	ESTADO	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	PLAZO	FECHA DE TERMINO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
1	2016	276528	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE 1 Y PASAJE S/N DEL A.HH. SAN FERNANDO AMPLIACIÓN, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	SAN JUAN DE LURIGANCHO	ADS No. 57-2014	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	S/. 812,599.98	PROCESO DE LIQUIDACIÓN	24.sep.14	90	22.dic.14	13.feb.15	100.00%	Obra en proceso de Liquidación.
2	2016	260183	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESL EN LOS AAHH ESTRELLA SIMON BOLIVAR SECTOR III LA MERCED SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL SECTOR 01 DE LA ENSENADA DEL DIST. PUENTE DE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA.	PUENTE PIEDRA	ADP No. 28-2014	CONSORCIO LA MERCED (CONSTRUCTORA EL MAURI SAC- LOZADA PODESTA LUIS FELIPE- ASESORES & EJECUTORES CONTRATISTAS GENERALES SAC)	S/. 1,523,273.20	PROCESO DE LIQUIDACIÓN	01.ene.15	138	18.may.15	18.may.15	100.00%	Obra en proceso de Liquidación.
3	2016	220973	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH 1 DE SETIEMBRE DISTRITO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA	LIMA	LP N°001-2013	CONSORCIO TERRASUR	S/. 7,716,522.00	RECEPCIONADA	22.abr.14	221	28.nov.14	28.nov.14	100.00%	Obra en Arbitraje. Aún no empieza el proceso de Liquidación.
TOTAL							S/. 10,052,395.18							

