

Nº	CODIGO INFOBRAS	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONDICIÓN DE OBRA	PROCESO OBRA	CONTRATO DE OBRA	MONTO REFERENCIAL OBRA (S./.)	MONTO CONTRACTUAL OBRA (S./.)	FECHA CONTRATO OBRA	EJECUTOR DE OBRA
1	030494	254113	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. LOS SOLIDARIOS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	AMC 071-2014	N°004-2015	855,239.99	769,716.0 0	09/02/2015	SIADec INGENIEROS SAC
2	030396	262566	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. EL CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 095-2014	N°001-2015	868,528.10	868,500.0 0	08/01/2015	CONSORCIO VIL
3	029294	265865	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. ELIANE KARP DE TOLEDO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	LP 003-2014	N°062-2014	2,446,119.92	2,323,81 3.92	12/12/2015	CORPORATION LOGISTIC SPECIALIZED & ADVISORYS SRL
4	028629	238381	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PERUANOS UNIDOS SECTOR B MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 091-2014	N°059-2014	738,626.64	664,763.9 8	03/12/2015	GRASS INGENIEROS SAC
5	028519	267942	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES B, C, JUAN PABLO, SAN MARTIN, SN (ENTRE LA MZ. H2-I3), CALLE SANTA ROSA Y PROLONGACION AV. SAN MARTIN DEL AA.HH. JUAN PABLO II, 5TA ETAPA, SECTOR 1, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 088-2014	N°060-2014	841,447.40	757,303.6 6	04/12/2015	ATICSA CONTRATISTAS SRL
6	027401	268897	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LA CALLE 20 DE JULIO (TRAMO CALLE LOS JAZMINES - PASAJE. BUENOS AIRES), EN EL PASAJE SN (TRAMO MZ U LT 3 MZ O LT 7) Y EN LA CALLE 20 JULIO (TRAMO MZ N LT 2 MZ M LT 2), DEL AA.HH. LOS JAZMINES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 025-2014	N°058-2014	1,218,632.98	1,194,2 60.32	06/11/2015	CONSORCIO SANTO DOMINGO
7	027316	241847	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. AMPLIACION SANTA MARIA, PARCELA 2 -SECTOR PROLONGACION- SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 080-2014	N°055-2014	409,987.15	368,988.4 4	04/11/2015	VILLEGAS KANASHIRO, AMPARO GABRIELA
8	027259	229234	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARIATEGUI PERUANOS UNIDOS, SECTOR EL MIRADOR, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 079-2014	N°054-2014	435,067.18	391,560.4 7	04/11/2015	GRUPO ENERGÍA Y CONCRETO SAC
9	026905	256433	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LOS AA.HH. RAMIRO PRIALÉ Y ALAMEDA DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 039-2014	N°023-2014	893,630.40	804,267.3 6	07/08/2015	GRASS INGENIEROS SAC
10	026719	255716	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS EN LOS AA.HH. LOS ROSALES DE CARABAYLLO, LA VOZ DE ISRAEL Y LA FLOR SEGUNDA ETAPA (S1), DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 072-2014	N°051-2014	546,420.54	491,778.4 9	15/10/2014	CONSORCIO SUR
11	026646	265514	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA AV. LAS FLORES DEL A.H. 27 DE MARZO AMPLIACION LA ROCA II ETAPA, EN EL JR. VIA 7 TRAMO: MZ. A L6 - MZ. E L. S.N DEL A.H. LAS LOMAS DE 27 DE MARZO Y EN EL PASAJE 9 TRAMO: PASAJE 6 - CALLE D, DE LA A.F. BUENA VISTA 27 DE MARZO - II ETAPA DEL DISTRITO S.J.L., PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 073-2014	N°052-2014	841,224.87	757,102.3 8	15/10/2014	CONSTRUCCIONES COMAFE SAC
12	026640	265869	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. AGRUPACIÓN FAMILIAR UNIDOS AL DESARROLLO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 023-2014	N°049-2014	1,017,169.10	915,452. 19	10/10/2014	CONSORCIO PROGRESO
13	026266	267618	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. P.I. NUEVO SAN JUAN, PARCELA D, SECTOR 14 DE SETIEMBRE, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 068-2014	N°048-2014	642,787.80	578,509.0 2	22/09/2014	CONSORCIO PUEBLO NUEVO
14	024776	229713	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AH 11 DE MAYO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 061-2014	N°046-2014	705,530.15	634,977.1 4	17/09/2014	CONSORCIO SR. DE AMANCAES

N°	CODIGO INFOBRAS	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONDICIÓN DE OBRA	PROCESO OBRA	CONTRATO DE OBRA	MONTO REFERENCIAL OBRA (S/.)	MONTO CONTRACTUAL OBRA (S/.)	FECHA CONTRATO OBRA	EJECUTOR DE OBRA
15	024713	240170	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LIBERACIÓN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 060-2014	N°045-2014	426,584.38	383,925.9 5	15/09/2014	AMPARO GABRIELA VILLEGAS KANASHIRO
16	024549	277208	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 4 DE FEBRERO DEL SECTOR 4 DE FEBRERO Y EN EL PASAJE 5 Y SU PROLONGACIÓN EN EL SECTOR 14 DE FEBRERO, DEL AA.HH. UNIÓN Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN , DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 020-2014	N°033-2013	1,185,130.29	1,137,7 25.08	03/09/2014	CONSORCIO SAN JUAN
17	024547	265929	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO EN LOS AA.HH. AMPLIACION DE LOS CONSTRUCTORES Y PI NUEVA ALIANZA SECTOR CERRITO ALEGRE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 022-2014	N°044-2014	1,079,418.83	1,025,5 00.00	11/09/2015	CONSORCIO UNION
18	024428	275333	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PJE. SN (TRAMO PJE. 1- PJE. 7) DE LA A.F. COMITE 1 - LAS TERRAZAS II Y EN LOS PJS. LAS GARDENIAS, LAS PALMERAS Y CARRETERA NVA. JERUSALEN (TRAMO PJE. SN - PJE. LAS GARDENIAS) DE LA A.F. REINCORPORACION AL A.H. NUEVA JERUSALEN SECTOR A, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	Liquidada	ADS 058-2014	N°047-2014	675,492.46	607,943.2 2	18/09/2014	CONSORCIO OMSERVI
19	024271	238382	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE CARLOS MARIATEGUI - AMPLIACION 5TA ETAPA MZ. V-2 AMPLIACION C Y D, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 059-2014	N°034-2014	279,924.45	251,932.0 1	03/09/2014	SB CONTRATISTAS GENERALES SRL
20	024234	265054	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. CAMINO REAL DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 052-2014	N°037-2014	524,040.60	471,636.5 4	08/09/2014	AJC CONTRATISTAS SAC
21	024164	269517	MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO EN LOS PSJES. 1,2,3,4,5 Y 10 DEL AA.HH. AMPLIACION VISTA ALEGRE I Y EN EL PASAJE 1, CALLE B Y F MZ. I LT. 1-3 DEL AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 019-2014	N°039-2014	1,107,139.67	1,046,2 50.00	09/09/2014	CONSORCIO VISTA ALEGRE
22	024162	276527	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE A Y LA CALLE 4 DEL A.H. SIGLO XXI , SECTOR PRIMAVERA, Y LA AV. HUAROCHIRÍ LOS PASAJES: LORETO, JUNÍN, SAN MARTIN Y PERÚ DEL A.H. VILLA 2 DE ENERO , DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 017-2014	N°040-2014	1,037,459.68	985,780 .00	09/09/2014	CONSORCIO VILLA
23	024159	269867	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN EL PASAJE A, PASAJE 11, PASAJE 15 (TRAMO MZ K LT 3 - MZ L LT 3) Y CALLE A (TRAMO MZ A LT 1 - MZ A LT 7), DEL AA. HH. PARTICIPACION PUENTE PEDRINA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 016-2014	N°038-2014	1,022,669.87	976,650 .00	08/09/2014	CONSORCIO PUENTE PIEDRA
24	024158	268412	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL AA.HH. CERRO CAJAMARCA Y CERRO PRIMAVERA , DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada (contrato resuelto)	ADP 018-2014	N°035-2014	1,187,863.52	1,163,929.85	03/0 9/2014	CORPORATION LOGISTIC SPECIALIZED & ADVISORYS SRL

PLAZO DE EJECUCIÓN (DC)	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA PROGRAMADO	Nº DE AMPLIACIONES DE PLAZO	DIAS DE AMPLIACIONES DE PLAZO	PLAZO DE EJEC. INC. AMPLIACIONES	RETRASO EN ENTREGA DE OBRA (DC)	TÉRMINO DE OBRA REAL	FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA	Nº DE ADICIONALES DE OBRA	COSTOS DE ADICIONALES	Nº DE DEDUCTIVOS	COSTOS DE DEDUCTIVOS OBRA	COSTO FINAL DE OBRA (Liq. de Obra)
90	21/02/2015	21/05/2015	0	0	90	0	21/05/2015	12/06/2015	1	51,722.15	0	0.00	864,249.31
90	16/05/2015	13/08/2015	0	0	90	0	13/08/2015	09/09/2015	0	0.00	0	0.00	916,389.72
90	30/12/2014	29/03/2015	1	17	107	0	15/04/2015	22/05/2015	0	0.00	0	0.00	2,380,542.96
90	17/12/2014	16/03/2015	0	0	90	0	16/03/2015	20/04/2015	0	0.00	0	0.00	695,511.89
75	20/12/2014	04/03/2015	0	0	75	0	04/03/2015	09/04/2015	0	0.00	0	0.00	790,546.00
90	21/11/2014	18/02/2015	1	5	95	0	23/02/2015	20/04/2015	0	0.00	1	116,333.79	1,127,944.84
60	20/11/2014	18/01/2015	0	0	60	0	18/01/2015	03/03/2015	0	0.00	0	0.00	388,781.40
45	19/11/2014	02/01/2015	0	0	45	98	10/04/2015	07/05/2015	0	0.00	0	0.00	414,222.43
90	21/08/2014	18/11/2014	0	0	95	5	23/11/2014	06/01/2015	0	0.00	1	132,302.33	701,263.92
60	01/11/2014	30/12/2014	0	0	60	0	30/12/2014	02/03/2015	0	0.00	1	122,770.09	384,933.76
75	01/11/2014	23/01/2005	1	9	84	0	23/01/2005	24/02/2015	0	0.00	0	0.00	790,581.42
90	25/10/2014	22/01/2015	0	0	90	0	22/01/2015	20/02/2015	0	0.00	0	0.00	950,275.67
90	08/10/2014	05/01/2015	0	0	90	0	05/01/2015	27/02/2015	0	0.00	0	0.00	602,932.10
75	03/10/2014	16/12/2014	0	0	75	0	16/12/2014	03/02/2015	0	0.00	0	0.00	658,190.65

PLAZO DE EJECUCIÓN (DC)	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA PROGRAMADO	Nº DE AMPLIACIONES DE PLAZO	DIAS DE AMPLIACIONES DE PLAZO	PLAZO DE EJEC. INC. AMPLIACIONES	RETRASO EN ENTREGA DE OBRA (DC)	TÉRMINO DE OBRA REAL	FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA	Nº DE ADICIONALES DE OBRA	COSTOS DE ADICIONALES	Nº DE DEDUCTIVOS	COSTOS DE DEDUCTIVOS OBRA	COSTO FINAL DE OBRA (Liq. de Obra)
60	01/10/2014	29/11/2014	1	11	71	0	41983	16/02/2015	1	10,608.08	1	2,446.66	407,361.35
90	19/09/2014	17/12/2014	0	0	90	0	17/12/2014	24/02/2015	0	0.00	0	0.00	1,183,714.05
90	27/09/2014	25/12/2014	0	0	25/12/2014	195	04/07/2015	01/09/2015	0	0.00	0	0.00	1,066,581.44
90	03/10/2014	31/12/2014	0	0	90	0	31/12/2014	10/02/2015	0	0.00	0	0.00	632,290.51
60	19/09/2014	17/11/2014	0	0	60	0	17/11/2014	18/12/2014	0	0.00	0	0.00	260,447.07
60	24/09/2014	22/09/2014	0	0	60	0	22/11/2014	17/12/2014	0	0.00	0	0.00	488,664.77
120	24/09/2014	21/01/2015	4	57	177	0	19/03/2015	25/06/2015	0	0.00	1	17,073.70	1,081,319.20
90	24/09/2014	22/12/2014	0	0	90	0	16/03/2015	30/04/2015	0	0.00	1	21,303.96	1,004,328.24
90	24/09/2014	22/12/2014	0	0	90	185	24/06/2015	01/09/2015	0	0.00	0	0.00	1,016,388.72
105	19/09/2014	01/01/2015					El 24/03/2015 se realizó la Constatación Física c/Notar.	NO hubo Recepción de Obra. Hubo Constatación Física					865,532.61

N° DE RESOL. DE LIQUIDAC. OBRA	CONDICIÓN DE SUPERVISIÓN	PROCESO SUPERV.	CONTRATO DE SUPERVISIÓN	FECHA DE CONTRATO SUPERV.	SUPERVISOR	MONTO REFERENCIAL SUPERV.	MONTO CONTRACTUAL SUPERVISIÓN	DEDUCTIVO DE SUPERVISIÓN	N° DE AMPLIAC. DE PLAZO SUPERV.	DIAS DE AMPLIAC. DE PLAZO SUPERV.	N° DE MAYOR PRESTACIÓN SUPERV.	MONTO DE MAYOR PRESTACIÓN SUPERV.	N° DE RESOL. DE LIQUIDACIÓN SUPERV.	COSTO TOTAL SUPERVISIÓN
243-2015 del 07/09/2015	Por Liquidar	ADS 100-2014	N°002-2015-SUPERV	09/01/2015	CONSORCIO NECOCONS	51,000.00	50,490.00						-	-
282-2015 del 22/12/2015	Por Liquidar	ADS 097-2014	N°001-2015-SUPERV	08/01/2015	CONSORCIO NECOCONS	52,000.00	51,480.00		0	0	0	0.00	-	-
268-2015 del 17/11/2015	Por Liquidar	ADS 094-2014	N°055-2014-SUPERV	24/12/2014	CONSORCIO NSTRASRA DE LA CONSOLACIÓN	105,000.00	94,500.00						-	-
210-2015 del 01/07/2015		AMC 065-2014	N°052-2014-SUPERV	26/11/2014	CONSORCIO SUPERVISOR SAN JUAN	36,000.00	32,400.00		0	0	0	0.00	229-2015 del 13/08/2015	
219-2015 del 21/07/2015		ADS 090-2014	N°053-2014-SUPERV	05/12/2014	ENRIQUE FERNANDO ROJAS PAZOS	50,000.00	45,000.00		0	0	0	0.00	Aún no presenta liquidación	
263-2015 del 09/11/2015		ADS 084-2014	N°047-2014-SUPERV	13/11/2014	CONSORCIO SUPERVISIÓN J&W	85,304.31	82,745.18						Aún no presenta liquidación	
199-2015 del 22/06/2015		AMC 062-2014	N°042-2014-SUPERV	27/10/2014	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA	30,000.00	27,000.00		0	0	0	0.00	212-2015 del 01/07/2015	Actualizada
252-2015 del 28/09/2015 (Rectificada)		AMC 063-2014	N°044-2014-SUPERV	04/11/2014	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA	20,000.00	18,000.00		1	18			Aún no presenta liquidación	Actualizada
102-2015 del 27/03/2015		ADS 050-2014	N°030-2014-SUPERV	11/09/2014	CONSORCIO JCDF-CFVH	60,000.00	54,000.00		1.00	5	1	2,250.00	194-2015 del 18/06/2015	43,769.32
228-2015 del 13/08/2015 (Rectificada)		ADS 075-2014	N°039-2014-SUPERV	14/10/2014	Ing. SALAZAR ZEVALLOS, MIGUEL	40,000.00	36,000.00		0	0	0	0.00	237-2015 del 27/08/2015	36,560.10
187-2015 del 10/06/2015		AMC 064-2014	N°048-2014-SUPERV	14/11/2014	CONSORCIO MACAPERI	58,885.74	52,997.17		1	9	1	4,769.75	Aún no presenta liquidación	
135-2015 del 15/04/2015		No hubo	Con Memo N° 883-2014-JUCO del 21/10/2014 designa Insp.		Ing. DORIS ISABEL GUERRA RIVERA (Inspectora)	-	-		-	-	-	-	-	0
173-2015 del 27/05/2015	Liquidada	AMC 061-2014	N°043-2014-SUPERV	31/10/2014	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA	45,000.00	40,500.00	10,125.00	0	0	0	0.00	202-2015 del 24/06/2015	30,374.99
181-2015 del 02/06/2015	Liquidada												197-2015 del 19/06/2015	30,583.26

