

CUADRO N° 02: PROYECTOS ENCARGADOS POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	CODIGO SAFIM AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA					ESTADO SITUACIONAL
				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CERTIFICACION	EJECUCIÓN FINANCIERA	SALDO	% EJECUCION PAGADO	
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET									
1	277124	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. 28 DE JULIO Y EN LA CALLE 6, 4 Y EL PASAJE 7, DEL AA.HH. UNIÓN Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN - SECTOR LOS CLAVELES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1460	11,866.00	11,866.00	11,866.00	0.00	100.00%	Obra liquidada
2	265865	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. ELIANE KARP DE TOLEDO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1461	62,579.00	55,229.00	0.00	62,579.00	0.00%	Obra liquidada - Pendiente de pago
3	262566	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. EL CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1462	10,203.00	10,202.72	10,202.72	0.28	100.00%	Obra liquidada
4	260183	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ESTRELLA SIMON BOLIVAR SECTOR III, LA MERCED Y SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL SECTOR 01, LA ENSENADA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1463	189,556.00	0.00	0.00	189,556.00	0.00%	Obra liquidada - Pendiente de pago
5	255921	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LOS AA.HH. CARLOS LEON TRELLES, KEIKO SOFÍA FUJIMORI Y SU AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1464	37,732.00	168,055.74	28,494.47	9,237.53	75.52%	Obra liquidada - Pendiente aprobación de Recursos Adicionales
6	254113	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. LOS SOLIDARIOS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1465	9,009.00	9,009.00	9,009.00	0.00	100.00%	Obra liquidada
7	230140	AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA DESDE LA ZONA 01 HASTA LA ZONA 06 DEL CERCADO, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1466	1,932,977.00	1,932,976.53	0.00	1,932,977.00	0.00%	Servicios de video vigilancia culminada, pendiente pagos
8	220973	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y PASAJES DEL AA.HH 1 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1486	164,942.00	164,941.21	164,941.21	0.79	100.00%	Pago pendiente de laudo, y liquidación
9	212909	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS JR. MAYNAS, JR. JAUJA, CALLE MIROQUESADA Y CALLE CENTRO ESCOLAR CUADRAS 2,3 Y 4 EN BARRIOS ALTOS-LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1509	2,436,002.00	73,550.00	73,550.00	2,362,452.00	3.02%	En proceso de selección de la Ejecución de Obra
10	329118	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS AVENIDAS MORALES DUAREZ, SANTA ROSA, ENRIQUE MEIGGS Y LA CALLE TÚPAC AMARU - CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1605	437,948.00	437,948.00	96,830.00	342,618.00	22.11%	Elaboración del Expediente Técnico
11	308715	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA AV. ZORRITOS, AV. TINGO MARÍA, AV. VENEZUELA Y AV. NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1606	9,744,133.00	155,000.00	97,300.00	9,646,833.00	1.00%	Expediente Técnico Aprobado
12	297324	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR. MAYNAS, JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1607	8,587,591.00	385,915.00	104,470.00	8,484,621.00	1.22%	Elaboración del Expediente Técnico
13	308382	MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y REHABILITACION DE PISTAS EN LA JURISDICCION DE LA COOPERATIVA HUERTA SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1608	1,992,096.00	1,979,419.01	49,750.00	1,942,346.00	2.50%	En proceso de selección de la Ejecución de Obra
14	277208	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 4 DE FEBRERO DEL SECTOR 4 DE FEBRERO Y EN EL PASAJE 5 Y SU PROLONGACIÓN EN EL SECTOR 14 DE FEBRERO, DEL AA.HH. UNIÓN Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1609	10,853.00	10,852.88	10,852.88	0.12	100.00%	Obra liquidada

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	CODIGO SAFIM AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA					ESTADO SITUACIONAL
				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CERTIFICACION	EJECUCIÓN FINANCIERA	SALDO	% EJECUCION PAGADO	
15	115496	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FISICA, REHABILITACION GERIATRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARIA ROSARIO ARAOZ, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1660	1,434,443.00	1,010,621.21	2,938.85	1,431,504.15	0.20%	En proceso de selección de la Elaboración de Expediente Técnico
16	375178	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. AURELIO GARCIA Y GARCIA, CERCADO DE LIMA, LIMA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1662	89,350.00	89,350.00	26,500.00	80,350.00	29.66%	Elaboración del Expediente Técnico
17	269920	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL DEL CENTRO DE SERVICIOS IGUALDAD MANZANILLA, DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1663	81,710.00	0.00	0.00	81,710.00	0.00%	No se inicia elaboración de Expediente Técnico
18	269558	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. JUNIN TRAMO AV. MIGUEL GRAU - AV. JOSE DE LA RIVAGUERO - Y SUS PASAJES EN LA URB. LA HUAYRONA, ZONA MANZANILLA, CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1673	55,399.00	0.00	0.00	80,350.00	0.00%	No se inicia elaboración de Expediente Técnico
19	387021	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV. ARGENTINA DISTRITO CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1675	250,109.00	250,109.00	0.00	81,710.00	0.00%	Elaboración del Expediente Técnico
TOTAL PROYECTOS ENCARGADOS 2017				27,538,498.00	6,745,045.30	686,705.13	26,728,844.87	2.49%	