

RELACIÓN PARCIAL DE OBRAS EJECUTADAS POR INVERMET

N°	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONDICIÓN DE OBRA	PROCESO OBRA	CONTRATO DE OBRA	MONTO REFERENCIAL OBRA (S/.)	MONTO CONTRACTUAL OBRA (S/.)	FECHA CONTRATO OBRA	EJECUTOR DE OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN (DC)	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TÉRMINO DE OBRA PROGRAMADO	N° DE AMPLIACIONES DE PLAZO	DÍAS DE AMPLIACIONES DE PLAZO	PLAZO DE E.J.E.C. INC. AMPLIACIONES	RETRASO EN ENTREGA DE OBRA (DC)	TÉRMINO DE OBRA REAL	FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA	N° DE ADICIONALES DE OBRA	COSTOS DE ADICIONALES	N° DE DEDUCTIVOS	COSTOS DE DEDUCTIVOS OBRA	COSTO FINAL DE OBRA (Liq. de Obra)	N° DE RESOL. DE LIQUIDAC. OBRA	OBSERVACIONES
1	264014	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AA.HH. LA CUMBRE DEL PROGRESO, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 002-2015	N°005-2015	911,359.90	820,223.91	11/06/2015	FM CONTRATISTAS GENERALES SRL	90	23/06/2015	20/09/2015	2	45	135	0	04/11/2015	29/12/2015	1	177,097.91	1	103,068.71	931,852.01	047-2016 del 06/05/2016	
2	213012	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FELICIANO DE LA VEGA Y DE LA CALLE 6, TRAMO AV. SAN PABLO AV. NICOLAS AYLLÓN Y DE LOS ACCESOS PEATONALES A LOS BLOCKS: C21, D17, G15, G16, G22 Y G23 DE LA URB. LIMA III MARZANILLA, EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA	En Proceso de Liquidación	ADP 001-2015	N°006-2015	1,225,786.06	1,225,786.06	24/06/2015	CONSORCIO JAEN	105	07/07/2015	19/10/2015	2	18	123	0	06/11/2015	02/12/2015	0	0.00	0	0.00	1,281,811.10	Aún no se emite	Obra en proceso de liquidación. Se solicitó Ampliación Presupuestal para pago de Valoriz. N° 05 de Obra.
3	254113	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. LOS SOLIDARIOS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	AMC 071-2014	N°004-2015	855,239.99	769,716.00	09/02/2015	SIADec INGENIEROS SAC	90	21/02/2015	21/05/2015	0	0	90	0	21/05/2015	12/06/2015	1	51,722.15	0	0.00	864,249.31	243-2015 del 07/09/2015	Presentó Liquidación de Supervisión, pero se dio por NO Presentada
4	262566	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. EL CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 095-2014	N°001-2015	868,528.10	868,500.00	08/01/2015	CONSORCIO VIL	90	16/05/2015	13/08/2015	0	0	90	0	13/08/2015	09/09/2015	0	0.00	0	0.00	916,389.72	282-2015 del 22/12/2015	Se solicitó Ampliación Presupuestal para pago de Reajuste de obra. Presentó Liquidación de Supervisión, pero se dio por NO Presentada
5	238412	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LAS MZ. A, F1, G, I EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTA PALOMA - CAMPOY EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Contrato Resuelto (Falta Liquidar)	LP 004-2014	N°003-2015	2,400,206.23	2,256,000.00	21/01/2015	CONSORCIO EL ALAMO	120															No se ejecutó obra y se resolvió Contrato por presentar el Contratista durante el proceso, documentación fraguada.
6	265865	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. ELIANE KARP DE TOLEDO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	LP 003-2014	N°062-2014	2,446,119.92	2,323,813.92	12/12/2015	CORPORATION LOGISTIC SPECIALIZED & ADVISORYS SRL	90	30/12/2014	29/03/2015	1	17	107	0	15/04/2015	22/05/2015	0	0.00	0	0.00	2,380,542.96	268-2015 del 17/11/2015	El Contratista de la obra aún no ha cobrado el Saldo a su favor, por lo que tampoco procede la devolución de las Cartas Fianzas por Fiel Cumplimiento de Contrato
7	260183	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ESTRELLA SIMON BOLIVAR SECTOR III, LA MERCED Y SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL SECTOR 01, LA ENSEÑADA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	En Proceso de Liquidación	ADP 028-2014	N°061-2014	1,523,273.20	1,477,574.00	09/12/2015	CONSORCIO LA MERCED	120	01/01/2015	30/04/2015	1	18	138	0	18/05/2015	22/06/2015	0	0.00	0	0.00			Se observó el expediente de la Liquidación de Obra. Aún no levanta observaciones.
8	238381	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PERUANOS UNIDOS SECTOR B MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 091-2014	N°059-2014	738,626.64	664,763.98	03/12/2015	GRASS INGENIEROS SAC	90	17/12/2014	16/03/2015	0	0	90	0	16/03/2015	20/04/2015	0	0.00	0	0.00	695,511.89	210-2015 del 01/07/2015	
9	267942	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES B, C, JUAN PABLO, SAN MARTIN, SN (ENTRE LA MZ. H2-I3), CALLE SANTA ROSA Y PROLONGACION AV. SAN MARTIN DEL AA.HH. JUAN PABLO II, STA ETAPA, SECTOR 1, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 088-2014	N°060-2014	841,447.40	757,303.66	04/12/2015	ATICSA CONTRATISTAS SRL	75	20/12/2014	04/03/2015	0	0	75	0	04/03/2015	09/04/2015	0	0.00	0	0.00	790,546.00	219-2015 del 21/07/2015	
10	249578	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH. LUIS FELIPE DE LAS CASAS, CRUZ DE CHILLÓN Y CRISTO REY EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 026-2014	N°057-2014	1,626,960.18	1,594,420.98	06/12/2015	CONSORCIO VIAL LIMA	120	22/11/2014	21/03/2015	0	0	120	0	21/03/2015	20/05/2015	0	0.00	0	0.00	1,683,791.57	011-2016 del 29/01/2016	
11	268897	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LA CALLE 20 DE JULIO (TRAMO CALLE LOS JAZMINES - PASAJE BUENOS AIRES), EN EL PASAJE SN (TRAMO MZ LT 3 MZ O LT 7) Y EN LA CALLE 20 JULIO (TRAMO MZ N LT 2 MZ M LT 2), DEL AA.HH. LOS JAZMINES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 025-2014	N°058-2014	1,218,632.98	1,194,260.32	06/11/2015	CONSORCIO SANTO DOMINGO	90	21/11/2014	18/02/2015	1	5	95	0	23/02/2015	20/04/2015	0	0.00	1	116,333.79	1,127,944.84	263-2015 del 09/11/2015	A la Supervisión se le ha hecho un pago a cuenta de S/. 3,545.10. Falta S/. 4,729.42
12	247836	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL A.H. VISTA ALLEGRE, DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Recepcionada	ADS 081-2014	N°056-2014	564,356.66	507,921.00	04/11/2015	CONTRATAS E INFRAESTRUCTURA SAC	90	20/11/2014	17/02/2014	0	0	90	88	15/05/2015	30/03/2016	0	0.00	1	12,929.83	-	-	Se devolvió expediente de liquidación y se dio por no presentada por observaciones
13	241847	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. AMPLIACION SANTA MARIA, PARCELA 2 - SECTOR PROLONGACION- SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 080-2014	N°055-2014	409,987.15	368,988.44	04/11/2015	VILLEGAS KANASHIRO, AMPARO GABRIELA	60	20/11/2014	18/01/2015	0	0	60	0	18/01/2015	03/03/2015	0	0.00	0	0.00	388,781.40	199-2015 del 22/06/2015	
14	229234	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARIATEGUI PERUANOS UNIDOS, SECTOR EL MIRADOR, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 079-2014	N°054-2014	435,067.18	391,560.47	04/11/2015	GRUPO ENERGÍA Y CONCRETO SAC	45	19/11/2014	02/01/2015	0	0	45	98	10/04/2015	07/05/2015	0	0.00	0	0.00	414,222.43	252-2015 del 28/09/2015 (Recificada)	
15	241343	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARIATEGUI, PERUANOS UNIDOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada de Oficio (Se resolvió contrato)	ADS 078-2014	N°053-2014	395,192.42	355,673.18	24/10/2015	CYMOR CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	048-2016 del 06/05/2015	El saldo a cargo de Contratista es S/. 36,567.32 por penalidad y liquidación de oficio
16	265433	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LOS AA.HH. RAMIRO PRIALE Y ALAMEDA DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 039-2014	N°023-2014	893,630.40	804,267.36	07/08/2015	GRASS INGENIEROS SAC	90	21/08/2014	18/11/2014	0	0	95	5	23/11/2014	06/01/2015	0	0.00	1	132,302.33	701,263.92	102-2015 del 27/03/2015	Con Resolución N° 323-2014 del 28/11/2014, se aprueba la Reducción de Prestaciones de Supervisión por S/. 12,600.00
17	255716	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS EN LOS AA.HH. LOS ROSALES DE CARABAYLLO, LA VOZ DE ISRAEL Y LA FLOR SEGUNDA ETAPA (S1), DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 072-2014	N°051-2014	546,420.54	491,778.49	15/10/2014	CONSORCIO SUR	60	01/11/2014	30/12/2014	0	0	60	0	30/12/2014	02/03/2015	0	0.00	1	122,770.09	384,933.76	228-2015 del 13/08/2015 (Recificada)	Tuvo Deducivo del 24.096 %
18	268668	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DEL PUEBLO JOVEN 10 DE MARZO - PASAJE 8, MZ. M Y B1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	En Proceso de Liquidación	ADS 071-2014	N°050-2014	543,912.79	489,521.52	15/10/2014	CONSORCIO SUR	75	01/11/2014	14/01/2015	4	37	112	0	20/02/2015	24/03/2015	1	79,971.76	1	43,113.52	-	-	Se está a la espera de la Amplia. Presup. para aprobarse La Liquidación de Obra.
19	265514	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA AV. LAS FLORES DEL A.H. 27 DE MARZO AMPLIACION LA ROCA II ETAPA, EN EL JR. VIA 7 TRAMO: MZ. A L6 - MZ. E. L. S.N DEL A.H. LAS LOMAS DE 27 DE MARZO Y EN EL PASAJE 9 TRAMO: PASAJE 6 - CALLE D, DE LA A.F. BUENA VISTA 27 DE MARZO - II ETAPA DEL DISTRITO S.J.L., PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 073-2014	N°052-2014	841,224.87	757,102.38	15/10/2014	CONSTRUCCIONES COMAFE SAC	75	01/11/2014	23/01/2005	1	9	84	0	23/01/2005	24/02/2015	0	0.00	0	0.00	790,581.42	187-2015 del 10/06/2015	
20	265869	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. AGRUPACION FAMILIAR UNIDOS AL DESARROLLO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 023-2014	N°049-2014	1,017,169.10	915,452.19	10/10/2014	CONSORCIO PROGRESO	90	25/10/2014	22/01/2015	0	0	90	0	22/01/2015	20/02/2015	0	0.00	0	0.00	950,275.67	135-2015 del 15/04/2015	
21	267618	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. P. J. NUEVO SAN JUAN, PARCELA D, SECTOR 14 DE SETIEMBRE, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 068-2014	N°048-2014	642,787.80	578,509.02	22/09/2014	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	90	08/10/2014	05/01/2015	0	0	90	0	05/01/2015	27/02/2015	0	0.00	0	0.00	602,932.10	173-2015 del 27/05/2015	
22	229713	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL A.H. 11 DE MAYO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 061-2014	N°046-2014	705,530.15	634,977.14	17/09/2014	CONSORCIO SR. DE AMANCAES	75	03/10/2014	16/12/2014	0	0	75	0	16/12/2014	03/02/2015	0	0.00	0	0.00	658,190.65	181-2015 del 02/06/2015	
23	240170	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LIBERACION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 060-2014	N°045-2014	426,584.38	383,925.95	15/09/2014	AMPARO GABRIELA VILLEGAS KANASHIRO	60	01/10/2014	29/11/2014	1	11	71	0	41983	16/02/2015	1	10,608.08	1	2,446.66	407,361.35	177-2015 del 27/05/2015	
24	277124	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. 20 DE JULIO Y EN LA CALLE 6, 4 Y EL PASAJE 7, DEL AA.HH. UNIÓN Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN, SECTOR LOS CLAVELES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	En Proceso de Liquidación	ADP 021-2014	N°043-2014	1,067,747.51	1,018,500.00	10/09/2014	CONSORCIO SAN JUAN	90	26/09/2014	24/12/2014	0	0	90	30	23/01/2015	30/04/2016	0	0.00	1	9,214.74	-	-	Con Resolución N°090-2015 se reduce las prestaciones de Supervisión a S/. 56,733.33 y con Adenda 001 se implementa.
25	277208	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 4 DE FEBRERO DEL SECTOR 4 DE FEBRERO Y EN EL PASAJE 5 Y SU PROLONGACIÓN EN EL SECTOR 14 DE FEBRERO, DEL AA.HH. UNIÓN Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 020-2014	N°033-2013	1,185,130.29	1,137,725.08	03/09/2014	CONSORCIO SAN JUAN	90	19/09/2014	17/12/2014	0	0	90	0	17/12/2014	24/02/2015	0	0.00	0	0.00	1,183,714.05	134-2015 del 15/04/2015	
26	265929	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO EN LOS AA.HH. AMPLIACION DE LOS CONSTRUCTORES Y PI NUEVA ALIANZA SECTOR CERRITO ALEGRE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 022-2014	N°044-2014	1,079,418.83	1,025,500.00	11/09/2015	CONSORCIO UNION	90	27/09/2014	25/12/2014	0	0	25/12/2014	195	04/07/2015	01/09/2015	0	0.00	0	0.00	1,066,581.44	261-2015 del 21/12/2015	
27	275333	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PJE. SN (TRAMO PJE. 1- PJE. 7) DE LA A.F. COMITE II Y EN LOS PUES. LAS GARDENIAS, LAS PALMERAS Y CARRETERA NVA. JERUSALEN (TRAMO PJE. SN - PJE. LAS GARDENIAS) DE LA A.F. REINCORPORACION AL A.H. NUEVA JERUSALEN SECTOR A, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	Liquidada	ADS 058-2014	N°047-2014	675,492.46	607,943.22	18/09/2014	CONSORCIO OMSERVI	90	03/10/2014	31/12/2014	0	0	90	0	31/12/2014	10/02/2015	0	0.00	0	0.00	632,290.51	179-2015 del 28/05/2015	
28	276528	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE 1 Y PASAJE SN DEL A.H. SAN FERNANDO AMPLIACION, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	Recepcionada	ADS 057-2014	N°042-2014	812,599.98	731,339.99	09/09/2014	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES SRL	75	24/09/2014	07/12/2014	2	25	100	42	13/02/2015	07/05/2015	0	0.00	0	0.00	-	-	Se hará Liquidación de Oficio
29	238382	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE CARLOS MARIATEGUI - AMPLIACION STA. ETAPA MZ. V-2 AMPLIACION C y D, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 059-2014	N°034-2014	279,924.45	251,932.01	03/09/2014	SB CONTRATISTAS GENERALES SRL	60	19/09/2014	17/11/2014	0	0	60	0	17/11/2014	18/12/2014	0	0.00	0	0.00	260,447.07	128-2015 del 13/04/2015	
30	265054	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. CAMINO REAL DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 052-2014	N°037-2014	524,040.60	4																		

N°	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONDICIÓN DE OBRA	PROCESO OBRA	CONTRATO DE OBRA	MONTO REFERENCIAL OBRA (S/.)	MONTO CONTRACTUAL OBRA (S/.)	FECHA CONTRATO OBRA	EJECUTOR DE OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN (DC)	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TÉRMINO DE OBRA PROGRAMADO	N° DE AMPLIACIONES DE PLAZO	DÍAS DE AMPLIACIONES DE PLAZO	PLAZO DE EJEC. INC. AMPLIACIONES	RETRASO EN ENTREGA DE OBRA (DC)	TÉRMINO DE OBRA REAL	FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA	N° DE ADICIONALES DE OBRA	COSTOS DE ADICIONALES	N° DE DEDUCTIVOS	COSTOS DE DEDUCTIVOS OBRA	COSTO FINAL DE OBRA (Liq. de Obra)	N° DE RESOL. DE LIQUIDAC. OBRA	OBSERVACIONES
34	269867	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN EL PASAJE A, PASAJE 11, PASAJE 15 (TRAMO MZ K LT 3 - MZ L LT 3) Y CALLE A (TRAMO MZ A LT 1 - MZ A LT 7), DEL AA. HH. PARTICIPACION PUENTE PEDRINA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 016-2014	N°038-2014	1,022,669.87	976,650.00	08/09/2014	CONSORCIO PUENTE PIEDRA	90	24/09/2014	22/12/2014	0	0	90	185	24/06/2015	01/09/2015	0	0.00	0	0.00	1,016,388.72	277-2015 del 14/12/2015	
35	268412	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL AA.HH. CERRO CAJAMARCA Y CERRO PRIMAVERA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada de Oficio (Se resolvió contrato)	ADP 018-2014	N°035-2014	1,187,863.52	1,163,929.85	03/0 9/2014	CORPORATION LOGISTIC SPECIALIZED & ADVISORYS SRL	105	19/09/2014	01/01/2015	0	0	105	-	El 24/03/2015 se realizó la Constatación Física con Notar.	No hubo Recepción de Obra. Hubo Constatación Física	0	0.00	1	73,943.54	865,532.61	269-2015 del 18/11/2015	El 24/03/2015 se realizó la Constatación Física e Inventario de la Obra con Notario Público Serafin Martinez Gutara. Se ejecutó el 77.20%. Con Carta N°028-2014-SGP de fecha 17/03/2015 se resuelve contrato de obra.
36	225897	OBRA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. MANZANILLA II, DELIMITADO POR LAS AVENIDAS NICOLÁS AYLLÓN, 28 DE JULIO, AVIACIÓN Y VÍA EXPRESA GRAU, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 010-2014	N°012-2014	460,955.86	414,860.28	13/06/2013	SIADec INGENIEROS SAC	30	23/05/2014	21/06/2014	0	0	30	0	21/06/2014	31/07/2014	0	0.00	0	0.00	419,708.56	321-2014 del 27/11/2014	